

4,9489	lei	Curs BNR din 24/07/2025- curs EURO=	5,0692	lei
--------	-----	-------------------------------------	--------	-----

Nr. crt.	Denumirea capitolelor și a subcapitolelor de lucrări	Valoare conform Ordin MLPDA nr.411/18.03.2022			Valoare ctr proiectare și execuție nr. 1514/03.10.2022, acte aditionale si ctr dirigentie nr. 20/09.01.2023, ctr. SSM nr. 129/01.02.2023	Valoare lucrări executate și decontate cf. înregistrărilor contabile CNI	Valoare lucrări rest de executat, actualizata, finanțate prin CNI (OG 47 cu TVA 21%)	Valoare totală investiție actualizată								
		Valoare lucrări de execuție si serv. prestate finanțate prin CNI	Valoare lucrări de execuție si serv. prestate finanțate prin UAT Șimleu Silvaniei	Valoare lucrări de execuție si serv. prestate finanțate prin CNI și UAT Șimleu Silvaniei				Valoare lucrari de execuție si servicii finanțate prin C.N.I.-S.A.	Valoare lucrări de execuție și servicii prestate finanțate prin U.A.T. Șimleu Silvaniei	Valoare totală actualizată investiție, lucrări și servicii finanțate prin C.N.I.-S.A. și U.A.T. Șimleu Silvaniei	valoare cu TVA	valoare fără TVA	TVA	valoare cu TVA	valoare fără TVA	TVA
0	1	lei	lei	lei	lei	lei	lei	lei	lei	lei	lei	lei	lei	lei	lei	lei
		2	3	4 = 2+3	5	6	7	8=6/1,19+7/1,21	9=10-8	10=6+7	11	12	13=11+12	14=8+11	15=9+12	16=10+13
6.1	Pregătirea personalului de exploatare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2	Probe tehnologice și teste	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total capitol 6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CAPITOLUL 7 Cheltuieli aferente marjei de buget și pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de preț															
7.1.	Cheltuieli aferente marjei de buget 25% din (1.2+1.3+1.4+2+3.1+3.2+3.3+3.5+3.7+3.8+4+5.1.1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2.	Cheltuieli pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de preț	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total capitol 7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	4.461.814,60	99.662,50	4.561.477,11	4.460.786,43	4.179.516,24	695.526,51	4.094.758,84	780.283,91	4.875.042,75	83.750,00	15.912,50	99.662,50	4.178.508,82	796.196,44	4.974.705,25
	Din care C+M	3.277.395,46	0,00	3.277.395,46	3.800.103,85	3.674.711,99	451.204,88	3.460.889,85	665.027,00	4.125.916,87	0,00	0,00	0,00	3.460.889,85	665.027,00	4.125.916,87

	Valoare fără TVA	Valoare cu TVA
Valoarea decontată de CNI SA	3.515.929,82	4.179.516,24
din care C+M	3.087.993,27	3.674.711,99
Valoare rest de executat actualizat	578.829,01	695.526,51
din care C+M	372.896,59	451.204,88
Valoare totală finanțată de CNI SA	4.094.758,85	4.875.042,75
din care C+M	3.460.889,85	4.125.916,87

Proiectant,
S.C. AEDILIS PROIECT S.R.L.

Beneficiar,
U.A.T. ȘIMLEU SILVANIEI
PRIMAR

COMPANIA NAȚIONALĂ DE INVESTIȚII
DIRECTOR GENERAL
Manuela Irina PĂTRĂȘCOIU

DIRECTOR IMPLEMENTARE INVESTIȚII
Eduard Adrian CEFĂLAN

Departamentul I.I.Î.C.
Inspector tehnic
Petre STAMA

Verificat
Teodora CORFU